

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos feladatait ellátó Városüzemeltetési Csoport 2014. március hónapig az alábbi pályázatok előkészítésében, megvalósításában közreműködött:

**A) NYERTES PÁLYÁZATOK (17 db)**

***1. TÁMOP-3.4.1.B-11/1 „Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz” című pályázat***

Pályázat alapvető célja:

Migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

Pályázó:

A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

A pályázatban részt vevő intézmények:

Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Recefice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda.

A konzorcium vezetője: **Kőbányai Szent László Általános Iskola**

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft

Önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítás alatt áll.**

***2. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat***

Pályázat célja:

Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtés korszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft

Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft

Önerő: 68 365 677 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**A kivitelezési munkálatok a Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumban megtörténtek.**

*A Gépmadár utca 15. szám alatti épületkomplexumok felújítása 2013. december 5-én befejeződött. A záró elszámolás folyamatban van.*

**3. TÁMOP-3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat**

Pályázat célja:

Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKKK-ban

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft

Önerő: 0 Ft

**A pályázat jelenleg megvalósítás alatt áll.**

**4. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért”**

Pályázat célja:

Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft támogatásban részesül)

Önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**5. TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008 „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat**

Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: KEB) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás rész munkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül.

A projektben résztvevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek.

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények:

- a) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
- b) Kőbányai Egyesített Bölcsődék
- c) Fehér Kereszt Alapítvány

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft

Önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**6. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat**

Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrs: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építész kerületi munkásságára.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft

A pályázat összköltsége: 11 329 104 Ft

Önkormányzati önerő: 6 329 104 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**7. „4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása” című pályázat**

Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 205 400 Ft

Önkormányzati önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**8. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A pályázat célja: 700 000 Ft értékben hangszerek beszerzése a Kőbányai Roma Önkormányzat részére.

A pályázat teljes költségvetése: 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**A hangszerek átadásra kerültek, a pályázat elszámolása megtörtént.**

**9. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Pályázat célja:

a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal.

Specifikus projektcélok:

1. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése,
2. Komplex közterület-megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő-eltöltés minőségének javítása érdekében,
3. Közbiztonság növelése,
4. Parkolási problémák enyhítése,
5. Forgalomtechnikai korszerűsítés,
6. Közösségi funkciók erősítése,
7. Lakótelepi lakosság közösséggé formálása,
8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése,
9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 248 500 Ft (1 153 986 900 Ft)

Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft)

Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft)

**A pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.**

**10. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program**

Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13., helyrajzi szám: 39055/8) 22x44m nagyságú műfüves futballpálya létesítése.

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft

Önerő: bruttó 9 513 570 Ft

**A pályázat megvalósult.**

**11. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat**

Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Projekt összköltsége: 71 631 209 Ft

Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**12. KMOP-3.3.3.-13-2013-0089 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázat**

Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére

Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**13. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 ”Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat**

Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

A pályázat közreműködő szervezete: MAG Zrt.

Igényelt támogatás: 29 105 330 Ft

Támogatás mértéke: 100%

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**14. „TÉR-KÖZ” című pályázat**

Pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása.

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelynek keretében

- a) a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol;
- b) a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján;

- c) innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre;
- d) a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti;
- e) az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész.

Az Önkormányzat a pályázat „A” komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen étellel Kőbánya legnagyobb lakótelepének „főutcája”.

Elnyert támogatási összeg: 516 865 000 Ft

Önrész: 194 716 000 Ft

Támogatás mértéke: 80%

**A pályázat megvalósítás alatt áll.**

**15. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 „Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”**

Pályázat célja: részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Kőbánya és a főváros egyik legneuralgikusabb közlekedési csomópontjának megújítására

Elnyert támogatás: 271 780 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.**

**16. TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, „Tárguló világ”**

Pályázó: Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

A pályázatban résztvevő további konzorciumi partnerek:

- a) Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- b) Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- c) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – Egyesített Bölcsődék

Projekt összköltsége: 29 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 29 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 Ft

**A projekt jelenleg megvalósítás alatt áll.**

## **17. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program**

A Kőbányai Önkormányzat 3 műfüves focipálya megépítésére nyert pályázatot, amelyek közül egy pálya 12x24 m méretű, két pálya pedig 24x40 m méretű.

**12\*24 m nagyságú pálya:** Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvara (1101 Budapest, Hungária körút 5-7., hrsz.: 38900/10) – összköltség: 17 000 000 Ft; önerő: 5 100 000 Ft, MLSZ támogatás: 11 900 000 Ft

### **24\*40 m nagyságú pályák:**

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvara (1105 Budapest, Kápolna tér 4., hrsz.: 41454) – 31 000 000 Ft, önerő 9 300 000 Ft, MLSZ 21 700 000 Ft, Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola sportudvara (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., hrsz.: 39210/10)

A pályázat 2014. évben valósul meg.

## **B) ELUTASÍTOTT PÁLYÁZATOK (8 db)**

### **1. TÁMOP-3.4.3-11/1 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázat**

#### Pályázat célja:

Tehetséggondozó programok megvalósítása 4 kőbányai iskolában

#### A pályázaton részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola

#### Igényelt támogatások:

1. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 18 850 716 Ft
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 19 938 091 Ft
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 17 339 919 Ft
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola: 16 063 921 Ft

### **2. TÁMOP-3.4.4/B-11/1 „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása – (Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program)” című pályázat**

Pályázatkérelje: Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása

Pályázó: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Igényelt támogatás: 9 387 341 Ft

### **3. 4/2012 (III. 1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**

Pályázat célja: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén a sportpálya felújítása, és hozzá kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

A pályázat teljes költségvetése: 27 541 553 Ft

Igényelt támogatás: 19 565 032 Ft

Önerő: 7 976 521 Ft

### **4. Várépítő pályázat**

Pályázat célja: Gépmadár Óvodában és a Zsivaj Óvodában foglalkoztató szoba felújítása

Projekt összköltség: 6 479 768 Ft

Igényelt támogatás: 2 334 768 Ft

Önerő: 4 145 000 Ft

### **5. TÁMOP – 3.1.11-12/1 „Óvodafejlesztés” című pályázat**

Pályázat alapvető célja:

A konstrukció célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel összhangban a magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermek számára személyiségük kibontakoztatásához.

Támogatható tevékenységek:

1. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés.
2. Képzések, továbbképzések, tréningek.
3. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása.
4. Építés és eszközök beszerzése - A projekt keretében az Alapok közötti átjárhatóság alapján az **ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének legfeljebb 30%-a fordítható.**

Pályázaton részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Gesztenye Óvoda
2. Kőbányai Bóbita Óvoda
3. Kőbányai Rece-fice Óvoda
4. Kőbányai Kincskeresők Óvoda
5. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda
6. Kőbányai Kiskakas Óvoda
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda
8. Kőbányai Mászóka Óvoda
9. Kőbányai Csodapók Óvoda
10. Kőbányai Kékvirág Óvoda
11. Kőbányai Gépmadár Óvoda
12. Kőbányai Aprók Háza Óvoda



13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda
14. Kőbányai Csodafa Óvoda
15. Kőbányai Mocorgó Óvoda
16. Kőbányai Zsivaj Óvoda
17. Kőbányai Hárslevelű Óvoda
18. Kőbányai Gyermek Ház Óvoda

Igényelt támogatás: 99 795 356 Ft

## **6. A TÁMOP-3.1.4-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat**

### Pályázat célja:

A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv-tudást, digitális írástudást, vállalkozói, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot, elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják:

1. az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása,
2. a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósításával, a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
3. a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
4. a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában,
5. az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához,
6. a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása a nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
7. digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését,
8. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

### A pályázatban részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Fekete István Általános Iskola
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
3. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
4. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
5. Kőbányai Szent László Általános Iskola

Igényelt támogatások:

- a) Kőbányai Fekete István Általános Iskola: 114 254 219 Ft
- b) Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 164 929 833 Ft
- c) Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola: 123 232 011 Ft
- d) Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola: 127 608 516 Ft
- e) Kőbányai Szent László Általános Iskola: 139 435 100 Ft

**7. TÁMOP-5.6.1.B-12/1 „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázat**

Pályázat célja: Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program megvalósítása.

A pályázatot a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ is benyújtotta.

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**8. TÉR-KÖZ - B komponens - a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása**

Pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központja.

Igényelt támogatás: 80 000 000 Ft

Önerő: 46 000 000 Ft

**C) FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK (5 DB)**

**1. KMOP-2007-2.1.2 „Kerékpárutak fejlesztése” című pályázat – projekt megvalósítás**

Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése

A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és a jelentést jóváhagyta.

**2. KMOP-2008-3.3.4/B „Fenntartható életmód és fogyasztás” című pályázat**

Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta.

**3. KEOP-2007-5.1.0 „Energetikai hatékonyság fokozása” című pályázat**

Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott.

**4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011**

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

**5. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 „Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat**

Pályázat célja:

A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtéskorszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft

Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft

Önerő: 50 736 179 Ft

Budapest, 2014. március 10-én,



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## BESZÁMOLÓ

a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú

**„A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja”  
megnevezésű projekt**

**előrehaladásáról**

### **A városrehabilitáció részeként megvalósuló fejlesztések (felújítások és beruházások)**

#### **1. Intézmények tetőcsere, közösségi ház felújítás**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A Kis-Pongrác Közösségi Ház kialakításának és ahhoz kapcsolódóan a közösségi ház épületének tetőcseréjének kivitelezési munkái a nyílt közbeszerzési eljárás útján kiválasztott Rózsaép Kft. kivitelezésében megtörtént. 2012. október 27-én átadásra került. Ezt követően, 2013. január végéig lezajlott a projekt elszámolása, a kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek, a Támogatási hányad pedig szállítói finanszírozási módban kifizetésre került. Tekintettel arra, hogy a Közösségi Ház kivitelezési munkáinak elszámolható összege kismértékben meghaladta az elszámolható költségkeretet, a fordított áfa hatálya alá tartozó áfa összeg a projekt zárószakaszában kerülhet elszámolásra.

#### **2. Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása társasházak**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés

A vállalkozási szerződéssel rendelkező 15 társasházban az építési munkák befejeződtek. Az elszámolás a kivitelezéssel érintett házakban folyamatos, 6 házban a vállalkozó teljesen kifizetésre került, 9 házban folyamatban vannak a kifizetések. A Jánosik Kft. által kivitelezett 5 társasházi felújítás és a FÖV-2 Zrt. által kivitelezett 1 társasházi felújítás esetében a kivitelezési határidő be nem tartása miatt kötbér érvényesítésére került sor.

#### **3. Fennmaradó 5 db Társasház felújítása és szociális bérlakások komfortosítása**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés

A fennmaradó 5 db Társasház esetében, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet (azaz a projektben elszámolható költség elégtelensége) miatt lett eredménytelen az eljárás ezen részek vonatkozásában, új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. A dokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárás egy speciális előírás miatt, szerencsétlen módon szintén ex-ante ellenőrzési mód alá esik, azaz az ajánlattételi felhívást és dokumentációt előzetesen jóvá kellett hagyatni a Közreműködő szervezettel és KFF-fel. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció KFF által történő ellenőrzése a műszaki ellenőri jogosultság körül kialakult, 13 operatív programot érintő EU-szintű kifogás és az ebből eredő 2013. július 1-jei törvényváltozás és 2013. augusztus 1-jei kormányrendelet változás mind-mind kihatottak a jóváhagyási folyamatra, amely jelentősen elhúzódott emiatt. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, jelenleg döntés-előkészítési fázisban van, a KFF jóváhagyása, azaz az ún. 'Szabályossági tanúsítvány' kiállítását követően az eljárásról szóló összegzés kiküldhető, majd a szerződéskötési

moratórium leteltét követően a vállalozási szerződések megköthetők. Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége 2014. március 21-én jár le, amely időpontig a vállalozási szerződések mindenképpen meg kell kötni. A KFF aktuális ellenőrzési folyamatának hossza sajnos ismét jelentősen (kb. 8 hét csúszás) meghaladja az előírásokat, azonban erre nem, vagy nehezen tudunk hatást gyakorolni.

#### **4. Fakivágási munkák**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A fakivágási munkák 2013. június – július hónapban lezajlottak. A kivágott fák közül a 10 cm-t meghaladó átmérőjű törzsek, ill. ágak 1 m-es darabokban a Kőkert Nonprofit Kft. telephelyére, illetve a nagy deponálandó mennyiségre tekintettel nagyobb részben az S1, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt területére került elszállításra és tárolásra.

#### **5. Parkolóhelyek kiépítése és az úthálózat forgalomtechnikai korszerűsítése**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói és szakhatósági engedélyek megújítása megtörtént. Ezen projektem vonatkozásában meghívásos hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás nyertese a Magas és Mélyépítő Kft. lett, az eljárás eredményeként a vállalozási szerződés megkötésére 2013. szeptember 20-án kerülhet sor. A szerződés szerinti vállalozási díj 79.500.000,- Ft +27% áfa, az eredetileg becsült, a projektben elszámolható összegen (nettó 80.885.000,- Ft) belül van. A kivitelezési munkák átfutási ideje a munkaterület átadás-átvételtől számított 75 nap.

Két parkolófelület esetében (a Gyöngyike utcában a Salgótarjáni út felé eső, továbbá a Pongrác úti buszmegálló mögött tervezett parkolók) a helyszíni feltárások, ill. közmű kutatóárok készítését követően az ELMŰ Hálózati Szolgáltató Kft. 4 db 10 kV-os kábelnek, a saját nyomvonalán történő kiváltását, ill. védelembe helyezését rendelte el. Ezen két parkoló kivitelezése esetében ezért a határidő vonatkozásában szerződésmódosításra volt szükség, továbbá a vállalozási szerződés 3%-os tartalékkerete terhére elrendeltük a Pongrác úti parkoló alatti ELMŰ kábelkiváltást. Az elektromos kábelkiváltással nem érintett feladatokat Vállalkozó 2013. december 2-án készre-jelentette, a részletes műszaki átadás-átvételi eljárás a 2013. december 31-ével sikeresen lezárult.

#### **6. Közvilágítási rendszer felújítása**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A korábbi beszámolóknak megfelelően Budapest Főváros Önkormányzatát, mint konzorciumi partnert szükséges bevonni, a feladat végrehajtásába ezen projektem elszámolhatósága érdekében. A korábbi, 2013. június 12-ei Főv. Kgy. határozatok módosítása vált szükségessé a KSZ-szel történt egyeztetések alapján. A Főv. Kgy. 2014. január 30-ai ülésén tárgyalta és jóváhagyta a Konzorciumi megállapodás 3. számú módosítását, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és az Önkormányzat közötti, a közvilágítási rendszer felújításához szükséges 15%-os mértékű önerő biztosítására vonatkozó, Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást is.

A Támogatási szerződés ilyen értelmű módosítási kérelme jelenleg elbírálás alatt van a KSZ-nél.

A közvilágítási rendszer kivitelezési munkái 2014. II. negyedévében teljesülhetnek.

### **7. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói engedélyek megújítása megtörtént.

A műszaki dokumentáció a közbeszerzési eljárás megindításához készen áll, a közbeszerzési felhívás és ajánlattételi dokumentáció előkészítés alatt van. A kivitelezési munkákat a közvilágítási rendszer felújításával összehangoltan tervezzük végrehajtani.

### **8. Zöldterületek felújítása, parkfejlesztés**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói és szakhatósági engedélyek megújítása megtörtént.

Ezen projektem megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra, amely eljárás megindítására január elején került sor. A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, az ajánlattételi határidő 2014. március 17. A helyszíni építési munka tervezett átfutási ideje 120 nap, a kivitelezési munka 2014. április-július hónapokban valósulhat meg, a közvilágítási- és a térfigyelő kamerarendszer kivitelezésével párhuzamosan.

---

Az 5 társasház kivitelezési munkái, a közvilágítási rendszer korszerűsítése és a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, valamint ezeket követően a zöldterületek felújítása és parkfejlesztési munkák a projekt rendkívüli összetettségére, valamint a jogszabályi, pályázati és szerződéses kööttségekből eredő végrehajtási nehézségek okán a Támogatási szerződésben rögzített, a 'Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja' 2013. december 31-ről 2014. augusztus 31-ére való módosítási igényét vonja maga után. Az ehhez kapcsolódó Támogatási szerződés módosítása jelenleg a Közreműködő Szervezethez által van elbírálás alatt.

Az aktuális, 2013. II. félévre vonatkozó Projektelőrehaladási jelentésünket a KSZ részére 2014. február 10-én benyújtottuk.

### **Kő kert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Kft. tevékenysége**

A Kő kert Kft., mint a projektben önálló konzorciumi tagként részvevő partner a támogatási szerződéshez kapcsolódó, elszámolható tevékenységét 2013. május 31-ével teljesítette, azaz 10 fő hátrányos helyzetű, Pongrác-telepi lakos 1 éves foglalkoztatása megtörtént. Ehhez kapcsolódóan a Kő kert Kft., a projekt kapcsán felmerült összes elszámolható költsége, a benyújtott kifizetési kérelem útján elszámolásra, ill. annak támogatási hányada a Támogató hatóság által kifizetésre került. Ezen projektem teljesítése sikeresen megtörtént. A Kő kert Kft. a pályázatban vállaltaknak megfelelően, a 10 fő továbbfoglalkoztatását biztosítja.

## **Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, mint konzorciumi partner tevékenységének rövid összefoglalója**

A projekt közvetlen soft feladatainak végrehajtását az Akcióterületi Tervben rögzítettek alapján kezdte el az intézmény. A Pongrác Községi Ház átadása után a tevékenységek zöme áthelyeződött a Pongrác Idősek Klubjából a közösségi térbe.

- 20 család intenzív családgondozása történt meg, amelynek keretében adósságkezelési szolgáltatást és tanácsadást is nyújtottak. A tevékenység befejeési ideje 2013. december 31. volt.
- Főleg a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek felzárkóztatását és folyamatos fejlesztését gyógypedagógusok segítségével segítették. Ez a tevékenység 2013. augusztus 31-vel befejeződött.
- 10 hónapon keresztül 10 fő egyetemista bevonásával intenzív korrepetálási, felzárkóztatási tevékenység folyt, amely során a nyári pótvizsga felkészítésben és a tanév során rendszeres felzárkóztatással segítették a hátrányos helyzetű kőbányai gyermekeket.
- Az intenzív felzárkóztatási programban részt vevő gyermekek és a velük együtt dolgozó egyetemisták ösztönző programja minden hónapban rendkívül izgalmas, tartalmaz kikapcsolódást biztosított a gyerekek számára.
- Hétköznaponként reggel 8 órától előre egyeztetett beosztás alapján működik a Pongrác Községi Ház, amely információs pontként is betölti szerepét.
- A közösségi tér szabad kapacitásainak hatékony kihasználása érdekében folyamatosan egyeztetnek a mini-projektek lebonyolítóival, a projektmenedzsmenttel. Egyre több lakossági indíttatású rendezvény jelenik meg a Pongrác Községi Házban (pl. Szomszédügyi beszélgetések, Játékbarlang keddenként, Pongrác Telep Megújítását Segítő Egyesület ülései, programjai).

A Bárka projekt keretében finanszírozott tevékenysége 2013. december 31-ével zárult. Jelenleg ezen projektelelem elszámolása van folyamatban.

Az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek teljesítésére a Bárka felkészült. A projektben, indikátorként vállalt 3 fő foglalkoztatása biztosított.

## **Összefoglaló a Kis-Pongrác Mini-projektekről, soft programokról**

### **A Mini-projektek létjogosultsága, indokoltsága a szociális városrehabilitációs projektben**

A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 projekt Akcióterületi Tervében (ATT) megjelenített igényfelmérés alapján kapott válaszok eredményezték azt a 8 témakört, melyek a Mini-projektek kiírásában megjelentek.

### **A Programalap – közvetett soft támogatás**

A projekt soft elemeinek közvetett támogatási keretfeltételeit az ATT tartalmazza, összességében 44.810.910,- Ft. értékben. A meghirdetésre került témakörök: Bűnmegelőzés, Ifjúságfejlesztés, Tehetség gondozás, Informatikai kultúra, Közösségfejlesztés, Munkaerő-piaci tanácsadás, Egészséges életmód és szemlélet,

Környezettudatos szemlélet és cselekvési programok. A pályázati tevékenység lebonyolítása a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió, mint Közvetítő Szervezet feladata.

## **Mini-pályázatok meghirdetésének és pályáztatás folyamatának bemutatása**

### **1. forduló**

A Támogatási Szerződés 2011. december 12-i aláírása után, a 2012. január 11-i nyitó rendezvény idejére már elkészült a Mini-pályázatok kiírásához szükséges pályázati dokumentációs csomag. 2012. február 13-án nagy érdeklődés mellett rendeztük meg Pályázati Információs Nap-unkat. A Mini-pályázatok első fordulója 2012. március 19-én indult el és 22 pályázat érkezett be, melyekből 15 volt támogatásra érdemes 23.886.195,- Ft értékben.

### **2. forduló**

Sajnos a környezetvédelmi témakörre egyetlen pályázat sem érkezett be, illetve egyes témakörökben a beérkezettek nem közvetítették azt a kívánt tartalmat vagy tevékenységrendszert, mely a „nagyprojekt” szellemiségének megfelelő lett volna, ezért 2012. július 13-tól egy megismételt pályázati fordulót bonyolított le a Közvetítő Szervezet. a második fordulóban már csak 4 témakör szerepelt a pályázati kiírásban: Bűnmegelőzés, Tehetséggondozás, Közösségfejlesztés/Szomszédság és Környezettudatos szemlélet és tevékenységrendszer. A 14 beérkezett pályázatból 8 kapott támogatást.

Összességében (1. és 2. forduló) 23 civil szervezet kezdte meg tevékenységét a Kis-Pongrác projekt Programalapjában rögzített tevékenységek végrehajtására.

A pályázatok feldolgozása és elszámolása folyamatos.

### **3. forduló**

Mivel az 1. és 2. fordulós pályázati körben nem merült ki teljesen a Programalap összege, kiemelt célként megjelölve a Pongrác telep közösségfejlesztését egy harmadik fordulós pályázati kört indítottunk el 4.975.125,- Ft maradvány összegével.

Ebben a pályázati körben a 4 civil szervezet nyert támogatást, és kezdte meg a pályázatban bemutatott program megvalósítását.

**A civil szervezetek programjai jellemzően 2013. november 15-én lezárultak.**

**Három civil szervezet nyújtott be hosszabbítási kérelmet:** az ALFA Polgárőr Egyesület és a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. december 31-ig, a Közösségfejlesztők Egyesülete pedig 2014. március 31-ig.

**A Sokproblémás Családokért Alapítvány** két projektje esetében elállásra került sor, a felhasznált előleggel elszámoltak.

**A 2013. július 1. – 2013. december 31. közötti időszak jelentősebb eseményei**

A Sorskérdés Alapítvány 2013. augusztus 21-31-ig, a Közösségfejlesztők Egyesülete 2013. augusztus 18-20-ig szervezett nyári táborokat a telepen lakók számára.

2013. augusztus 31-én a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és az ALFA Polgárőr Egyesület együttesen rendvédelmi napot tartottak.



2013. szeptember hónaptól a Közösségfejlesztők Egyesülete Szomszédsági beszélgetéseket tartott a Pongrác Községi Házban, minden héten.

2013. szeptember 11-én lakossági tájékoztató és fórum került megrendezésre a Pongrác Községi Házban, a projekt előrehaladásával és a soron következő kiviteli munkáival kapcsolatban.

2013. szeptember 26-án Városrehabilitációs Konferencián vett részt a Városfejlesztési Divízió.

2013. október 4-én Mini Rendvédelmi Nap került megrendezésre.

2013. november 4-én megemlékezést tartottunk az 1956-os forradalom Pongrác Telepi áldozatairól, amelyet emléktábla-avatás követett a Pongrác Községi Háznál.

2013. november 26-án a Pongrác Telep Megújítását Segítő Egyesület megtartotta alakuló közgyűlését, a napirendi pontokban ismertetése után a tagok megbeszélése alapján egyesület bejegyzési eljárása 2014. január hónapban indul el. Megtervezésre került december hónapban az egyesület logója is.

2013. november 28-án Civil Információs Centrum került megrendezésre a Havasi Gyopár Alapítvány szervezésében, ahol Polgármester Úr kiemelte a Pongrác Egyesület munkáját.

2013. december 4-én az Idősek Klubja ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Pongrác Idősek Klubjában

2013. december 7-én Mikulás-ünnepség került megrendezésre a telepiek részére a Pongrác Községi Házban.

Budapest, 2014. március 3.

A beszámolót készítette:

Szabó Ágoston sk.  
projektmenedzser

Projekt:	Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata
----------	--

Projektszám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028

## TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

Az első eredménytelen eljárás okán, 2013. május 31-ével kezdeményeztünk a Támogatási szerződés módosítását a projekt megvalósításának tervezett napja vonatkozásában. Az augusztus hónapban aláírt 1. számú szerződésmódosítás értelmében a módosított határidő 2014. szeptember 1. lett.

Az új közbeszerzési eljárás előkészítése az első eljárás tapasztalatai alapján megtörtént. Tekintettel a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének becsült értékére a közbeszerzési eljárás ún. ex-ante ellenőrzés alá esik, amely azt jelenti, hogy az új közbeszerzési eljárás megindítása is csak a KSZ (Közreműködő Szervezet, a jelen projektben a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.) és ezt követően az NFÜ KFF előzetes jóváhagyásával lehetséges. Ennek megfelelően mind az Ajánlati felhívást, mind az Ajánlati dokumentációt előzetes ellenőrzésre meg kellett küldeni a KSZ-nek, illetve a KSZ jóváhagyása esetén az NFÜ KFF-nek.

Az új eljárás vonatkozásában a KSZ, egy hosszas ellenőrzési folyamat eredményeként kiállította a minőségellenőrzési tanúsítványát, amelyet 2013. október 22-én küldött meg részünkre a Pályázati ügyintézés (EMIR) felületen keresztül.

A KSZ által kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány alapján az NFÜ KFF-nek benyújtottuk ellenőrzésre a Közbeszerzési dokumentumokat (Ajánlati felhívást és Ajánlati dokumentációt). Az NFÜ KFF 2013. november 26-án megküldte részünkre a Minőségellenőrzési tanúsítványt, amely alapján a hirdetmény 2013. november 28-án az Európai Unió webes közbeszerzési hirdetőportáljára (TED) feladásra került. Az új közbeszerzési eljárás hivatalos megindítására 2013. december 4-én került sor, a hirdetmény az Európai Unió webes közbeszerzési hirdetőportálján (TED) 408340-2013-HU azonosító számon jelent meg. A pályázati dokumentációt 7 társaság váltotta ki. Az eljárás során 1 db ajánlat érkezett a 2014. január 9-ei ajánlatbeadási határidőig, az ajánlattevő neve: LIGET Konzorcium néven az ÚT-TEST Mérnöki és Szolgáltató Kft. és a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft., mint közös ajánlattevő. Ajánlatkérő bírálata és előzetes döntése alapján az eljárás eredményes lett, az 1 db beérkezett ajánlat érvényes. A vállalkozási szerződés megkötésére a KFF ex-ante ellenőrzését követően, az eljárásra vonatkozó, pozitív tartalmú Szabályossági tanúsítvány kiállítását követően kerülhet sor.

A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének átfutási ideje az új eljárásban rögzített feltételek szerint is változatlanul 180 naptári nap.

### Együttműködési megállapodás alapján lefolytatott egyeztetés:

2013. november 29-én, a MÁV Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás keretében egyeztetésre került sor a MÁV Zrt. projektvezetőjével, Czirják Sándor Úrral, aki tájékoztatást adott a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 kódszámú „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” projektről. A párhuzamosan futó projekt keretében öt Budapesti állomás felvételi épületének felújítása önálló tervezési és kivitelezési feladatként került lehatárolásra. Az egyeztetés célja volt, hogy a Budapest X. kerület Liget téren és Mázsa téren, illetve Kőbánya alsó

## 2. melléklet az előterjesztéshez

vasúti megállóhelyen megvalósítandó tárgybeli projektek kapcsolódási pontjai meghatározásra kerüljenek. Az együttműködés kapcsán kiemelt cél, hogy a KÖZOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elveknek megfelelően az esetleges kettős finanszírozás elkerülésre kerüljön, a projektek előkészítési és megvalósítási szakaszaiban minden olyan tevékenység ismert legyen, amelyek esetlegesen kedvezőtlenül befolyásolhatják a projektek sikeres megvalósítását.

Az aktuális, 4. számú Projekt Státusz Jelentésünk (2013.08.01 – 2014.02.19 időszakra vonatkozó) a K SZ által elfogadásra került.

Busapest, 2014. március 3.

Szabó Ágoston sk.  
projektvezető  
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.