

**Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére
az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatóról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Népjóléti Bizottság 2011. évre vonatkozó munkaterve szerint a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály negyedévente (március, június, szeptember, december hónapokban) írásos és szóbeli beszámolót ad a kerületi egészségügyi intézmények felújítási munkálatainak állásáról. Az önkormányzat szervezeti felépítésének változása után a főosztály feladatait a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) vette át. A Vagyonkezelő mint az egészségügyi intézmények felújítási munkáinak végrehajtója, az alábbi tájékoztatót állította össze.

ELŐZMÉNYEK

Az orvosi rendelők felújítási munkáinak elvégzésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetése (13/b. melléklet) négy soron biztosított fedezetet:

- Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása	52 682 eFt;
- orvosi rendelők nyílászáró cseréje	50 000 eFt;
- orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 2672/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata	40 000 eFt;
- orvosi rendelők felújítása	30 000 eFt.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 691/2011. (VII. 7.) határozatával az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/b. mellékletében a fenti négy sor közül kettő esetében a feladatokat és a hozzá rendelt összegeket módosította:

- Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása	52 682 eFt;
- orvosi rendelők nyílászáró cseréje	42 375 eFt;
- orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme	40 000 eFt;
- orvosi rendelők felújítása	62 625 eFt.

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között két megbízási szerződés jött létre, egy a Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítására, illetve a hét orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkáinak elvégzésére.

Az orvosi rendelők felújításának kivitelezési munkáira a Vagyonkezelő négy közbeszerzési eljárás lefolytatásával választotta ki a vállalkozókat, ezért a jelen tájékoztatóban közbeszerzési eljárásokénti bontásban részletezi az elvégzendő munkákat.

AZ ORVOSI RENDELŐK FELÚJÍTÁSÁNAK JELENLEGI HELYZETE

1. Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása

A 2009. decemberében jogerőssé vált építési engedélyezési tervdokumentáció alapján az Önkormányzat 2009. évben elkészítette a kiviteli tervdokumentációt. Az időközben történt

építésügyi jogszabályi változásokra és az ismertté vált szakhatósági kikötésekre tekintettel, a tervezőnek nem állt módjában korszerűségi nyilatkozatot kiadni, ezért szükségessé vált a kiviteli tervdokumentáció átdolgozása, valorizálása.

A kiviteli tervdokumentáció átdolgozása után - két eredménytelen közbeszerzési eljárást követően - "komplex generál-kivitelezési munkák" tárgyában megkötött keret megállapodás keretében, második körös közbeszerzési eljárást folytatott le a Vagyonkezelő a kivitelező kiválasztására, melynek eredményeként 2011. augusztus 25-én kötött szerződést az eljárásban nyertes Nodech Kft-vel a felújítási munka elvégzésére. A jogszabályokban előírt - a munka megkezdésére vonatkozó - kötelező hatósági bejelentéseket követően, a 2011. szeptember 9-én megtartott munkaterület átadás-átvételt követően kezdődhettek a kivitelezési munkák, melynek szerződés szerinti befejezési határideje 2011. december 8. napja.

A kivitelezés 55-60%-os készülségű, a szerkezetépítési-, nyílászáró csere-, tetőfedési-, gépészeti- és elektromos alapvezeték szerelési munkák elkészültek, a vakolás és a befejező kőműves munkák folyamatban vannak.

A felújítás befejezését és a műszaki átadás-átvételt követően - az építési engedély köteles munka okán - le kell folytatni a használatba vételi engedélyezési eljárást is.

A Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújításának bruttó összege: 52 682 000 Ft.

2.Orvosi rendelők - nyílászáró csere

2011-ben két orvosi rendelőben (1101 Budapest, Pongrác út 19. - Felnőtt Házi orvosi Rendelő - és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. - Felnőtt és Gyermekek Házi orvosi Rendelő és Gyermekek fogászat) történt meg a homlokzati nyílászárók cseréje. A közbeszerzési eljárás útján kiválasztott vállalkozóval (Andrásik 2001 Kft.) megkötött szerződés szerint a munka befejezési határideje 2011. október 31.

A homlokzati nyílászárók cseréjére mindkét helyszínen, az intézmények folyamatos működése mellett, továbbá más vállalkozó által végzendő felújítási-karbantartási munkákkal összehangoltan került sor.

1101 Budapest, Pongrác út 19. - Felnőtt Házi orvosi Rendelő

Konszignáció szerinti műszaki tartalommal és felszereltségi szinttel 35 db homlokzati nyílászáró cseréje történt meg, amelyeknél a meglévő rácsok átalakításával biztosították a megfelelő védelmet. Az ablakok hőszigetelő üvegezéssű, műanyag szerkezetek, míg a főbejárati portál - a nagy közönségforgalmi használati terhelés miatt - hőhídmentes alumínium szerkezet.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermekek Házi orvosi Rendelő és Gyermekek fogászat

Konszignáció szerinti műszaki tartalommal és felszereltségi szinttel, 119 db homlokzati nyílászáró cseréje történt meg, oly módon, hogy a bejárati- és a közforgalmú belső ajtók cseréje, a részleges akadály-mentesítési program szerint készült el.

A munka befejezése határidőben megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2011. november 7. napján került sor.

Az orvosi rendelőben a nyílászáró csere bruttó összege:

Pongrác út 19. Felnőtt Házi orvosi Rendelő esetében 10 375 000 Ft;

Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermekek Házi orvosi Rendelő és Gyermekek fogászat esetében 32 000 000 Ft.

3. Hét orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkáinak elvégzése

(orvosi rendelők felújítása, orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme)

2011-ben a Vagyonkezelő, az alábbi hét orvosi rendelőben hajtott végre felújítási-karbantartási munkákat:

1. 1105 Budapest, Zsivaj u. 2.- Felnőtt és Gyermekek Házi Orvosi Rendelő
2. 1105 Budapest, Gergely u. 26.- Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
3. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19.- Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
4. 1105 Budapest, Kőbányai út 47.- Gyermekfogászati Rendelő
5. 1101 Budapest, Máv - telep 39.- Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
6. 1101 Budapest, Pongrác út 19.- Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
7. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. - Felnőtt és Gyermekek Házi Orvosi és Fogászati Rendelő

Nyílt közbeszerzési eljárást követően - "komplex generál-kivitelezési munkák" tárgyában - megkötött Keret megállapodás keretében, második körös közbeszerzési eljárást folytatott le (rész-ajánlattételi lehetőség biztosításával) a Vagyonkezelő a felújítási-karbantartási munkák elvégzésére, melynek eredményeként 2011. augusztus 31. napján - intézményenként (részenként) - kötött vállalkozási szerződést az eljárásban nyertes két vállalkozóval (Immo Szerviz Kft. négy, a Nodech Kft. három orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkáit nyerte el). A szerződések szerint, a kisebb orvosi rendelők (Gergely u., Hárslevelű u., Kőbányai út, Máv - telep, Pongrác út) felújítási-karbantartási munkáinak befejezési határideje 2011. október 30., míg a két nagyobb orvosi rendelő (Zsivaj u., Újhegyi sétány) 2011. december 15.

A szerződéskötést követően a kivitelezési munkák az intézmények folyamatos működésének fenntartása mellett, az intézményekkel egyeztetett módon kezdődhettek meg.

A hét orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkáinak részletes műszaki tartalma, illetve azok készültségi foka az alábbiakban, rendelőnként kerül ismertetésre.

3.1. 1105 Budapest, Zsivaj u. 2. Felnőtt és Gyermekek Házi Orvosi Rendelő

Felújítási és karbantartási munkaként helyiségek tisztasági festése, mázolósa, burkolatjavítások, meglévő vizesblokk üzemeltetést elősegítő felújítása, karbantartása készült el, továbbá a riasztóközpont bővítése és a homlokzati veszélyes műkö burkolat részleges cseréje.

Karbantartás

A bejárati szélfogó és kukatároló alumínium trapézlemez oldalfal- és mennyezet burkolása elbontásra került, helyette új válaszfal készült. A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, az olajlábzatok megújításra kerültek és megtörtént a fa nyílászárók mázolósa. A festéssel egy időben a váróban lévő felülvilágítók tisztítása, valamint a lámpák átvizsgálása és működőképessé tétele is megtörtént. Az akadálymentes közlekedés részleges biztosításaként 25 db küszöb, burkolat-helyreállítós kibontása került elvégzésre. A homlokzaton felfagyott műkö pillér burkolat részleges elbontása és helyreállítása is megtörtént.

Felújítás

A földszinti, leromlott műszaki állapotú női és férfi vizesblokk felújítása megtörtént. Elbontásra került az aljzatbeton a víz- és csatornaszerelési munkák elkészülte után, az új aljzatbetonra járólappal, az oldalfalon új csempeburkolat készült. A vizesblokkban új szaniterek és kiegészítők, lámpatestek és kapcsolók kerültek felszerelésre. Az emeleti

vizesblokkok nem kerültek felújításra, csak karbantartás jellegű fitting- és szerelvény cserék történtek.

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével a működési feltételek alapvetően biztosítottak.

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

3.2. 1105 Budapest, Gergely u. 26. Felnőtt Háziiorvosi Rendelő

A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, részleges burkolat csere, valamint a meglévő vizesblokk teljes felújításán kívül, a raktár területén egy személyzeti öltöző kiépítése készült el az alábbiak szerint.

Karbantartás

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, az olajlábzatok megújításra kerültek és megtörtént a fa nyílászárók mázolása. A szélfogó és a váró PVC burkolatának felbontását követően, járólappal került lerakásra, míg a többi helyiségben a PVC burkolat cseréje történt meg.

Felújítás

A női és férfi WC blokk teljes felújítása során az aljzatbeton teljes mértékben elbontásra, a csatorna- és vízvezeték hálózata kicserélésre került. Az új aljzatbetonra járólappal, az oldalfalakra csempeburkolat készült, a női és férfi WC közötti fal lefalazása mellett. A vizesblokkban új szaniterek és kiegészítők, lámpatestek és kapcsolók kerültek felszerelésre. A váró helyiségből nyíló raktárból személyzeti öltözőt alakítottak ki a fa válaszfal elbontásával, új falazat készítésével, PVC burkolattal és az elektromos hálózat kisebb átalakításával. A festés, mázolás után új szaniterek és kiegészítők, lámpatestek, kapcsolók és dugaszolóaljzatok kerültek felszerelésre.

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabb távon biztosítható a rendelő zavartalan működése.

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

3.3. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. Felnőtt Háziiorvosi Rendelő

A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, részleges burkolat csere készült el, valamint a meglévő vizesblokk és a kerítés (utcafronti és belső udvari) felújítása, továbbá az udvarban kerti padok kerültek elhelyezésre az alábbiak szerint.

Karbantartás

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, az olajlábzatok megújításra kerültek és megtörtént a fa nyílászárók mázolása. Az akadálymentes közlekedés részleges biztosításaként 4 db küszöb, burkolat-helyreállítós kibontása került elvégzésre. A homlokzati ajtók üvegezett felületeire biztonsági fóliázás készült.

Felújítás

A női és férfi WC blokk és a személyzeti WC teljes felújítása során, az aljzatbeton teljes mértékben elbontásra került, az új aljzatbetonra járólappal, az oldalfalakra új csempeburkolat készült, továbbá új szaniterek és kiegészítők kerültek felszerelésre és 2 db ajtó nyitásiirányára átfordításra megtörtént. Az udvar rendezése kapcsán 2 db kerti pad került telepítésre, valamint oldalbejárati rámpa is készült, amelyben új lábtörlő rács lett elhelyezve. Az udvar alacsony építésű belső kerítéssel, kiskapu beépítésével két részre lett osztva, míg az utcai kerítés és oldalbejárat lecserélésre került.

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabb távon biztosítható a rendelő zavartalan működése.

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

3.4. 1105 Budapest, Kőbányai út 47. Gyermekfogászati Rendelő

A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, burkolatjavítások készültek, valamint a meglévő vizesblokk teljes felújításán kívül a váró területéből leválasztásra került a gázkazán és a vizesblokk közötti tér raktárnak, az alábbiak szerint.

Karbantartás

A bejárati ajtó, a később megvalósuló akadály mentesítés figyelembe vételével került kicserélésre és áthelyezésre, ezért az új nyílászáró a homlokzati falsíktól a váró irányában beljebb került beépítésre, kifelé nyílóan. A felülvilágító cseréjével együtt egy hőszigetelt fődémpanel került beépítésre, a felette lévő tér gipszkartonos takarást kapott, az érintett területen található elektromos szerelvények áthelyezésre és átalakításra kerültek. A bejárat előtt új padlóburkolat lett lerakva. A fogászati rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, megtörtént a fa nyílászárók mázolása.

Felújítás

A rendelőhelyiségek, valamint a gyermek- és orvosi vizesblokkok vízvezetékeit a falba kellett süllyeszteni, valamint ezzel egy időben a gyermek- és az orvosi vizesblokk teljes felújítása is megtörtént. Az érintett területeken az aljzatbeton teljes mértékben elbontásra, a csatorna- és vízvezeték hálózat kicserélésre került, az új aljzatbetonra járólap, az oldalfalakra csempeburkolat készült. A vizesblokkokban új szaniterek és kiegészítők, lámpatestek és kapcsolók kerültek felszerelésre. A váró felőli vizesblokk nem került ebben az évben felújításra, mert az majd a 2012. évben tervezett akadály mentesítési program része lesz. Megvalósult viszont a váró területéből a raktár leválasztása egy ajtó beépítésével, ezáltal már a gázkazán kapcsolási átalakítása is szükségtelessé vált.

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével előkészítetté vált a 2012. évi akadálymentesítési munkák zavartalan lefolytatása és a hosszú távú működési feltételek biztosítása.

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

3.5. 1101 Budapest, Máv telep 39. Felnőtt Háziorvosi Rendelő

A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, részleges burkolat csere, valamint a meglévő vizesblokk teljes felújítása készült el az alábbiak szerint.

Karbantartás

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, az olajlábzatok megújításra kerültek és megtörtént a fa nyílászárók mázolása. A 2 db üzemen kívüli szellőző motor kibontásra került, belső elfalazással takarták a nyílás helyét. Az akadálymentes közlekedés részleges biztosításaként 4 db küszöb, burkolat-helyreállítós kibontása került elvégzésre, valamint a bejárati ajtó előtti járdaszakasz kültéri csúszásmentes hidegburkolatot kapott. A rendelőben és a raktárban új PVC burkolat, a váróban új járólap került lerakásra. A homlokzati ajtók üvegezett felületei biztonsági fóliát kaptak.

Felújítás

A meglévő beteg- és személyzeti WC teljes felújítása során az aljzatbeton teljes mértékben elbontásra került, az új aljzatbetonra járólapp került, az oldalfalak új csempeburkolatot kaptak. A vizesblokkban új szaniterek és kiegészítők kerültek felszerelésre.

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabttávon biztosított a rendelő korszerűbb körülmények közötti zavartalan működése.

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. szeptember 19. napján fejeződtek be, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

3.6. 1101 Budapest, Pongrác út 19. Felnőtt Háziorvosi Rendelő

A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, burkolatjavítások, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje készült el az alábbiak szerint.

Karbantartás

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott és megtörtént a fa nyílászárók mázolása. A váró oldalfali csempeburkolatának teljes cseréje mellett, 10%-os felület arányban a többi helyiségben is csempeburkolat javítás készült. Az akadálymentes közlekedés részleges biztosításaként 10 db küszöb, burkolat-helyreállítós kibontása került elvégzésre, valamint a bejárati rámpa és lépcső teljes burkolat- és korlát felújítása is megtörtént. A mozgásérzékelők kiosztása - az igényeknek megfelelően – átalakításra került.

Felújítás

A homlokzati nyílászárók cseréje megtörtént.

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabttávon biztosított a rendelő hőveszteségének csökkentése, a gazdaságosabb üzemvitel és az ellátás korszerűbb körülmények közötti zavartalan működése.

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 10. napján fejeződtek be, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

3.7. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő

A rendelőben felújítás és karbantartás keretében nagymértékű beavatkozások történtek. Homlokzati - és a belső, nagy forgalmú helyiségeknél - nyílászárók cseréje, lépcsőházi külső veszélyes burkolat leverése és új hőszigetelő homlokzati bevonati rendszer készítése, továbbá a helyiségek részleges tisztasági festése, mázolás, burkolatjavítások, valamint a meglévő vizesblokk üzemeltetését elősegítő felújítása készült el az alábbiak szerint.

Karbantartás

A bejáratok feletti előtetők és álmennyezetek balesetveszélyes burkolatainak javítása és a nyílászáró cserével érintett álmennyezeti részek részleges cseréje került megvalósításra. Az akadálymentes közlekedés részleges biztosításaként 18 db küszöb, burkolat-helyreállítós kibontása került elvégzésre. A helyiségek részleges tisztasági festése, mázolása csak a beázott és már kiszáradt részeken és az indokolt területeken készült el. A várókban a nyílászáró cserével érintett részeken a részleges burkolatbontások helyreállítása vakolással történt meg, valamint a lépcsőház belső, vizes, salétromos falburkolata vakolattal került pótlásra. A kartonozó helyiségben fénycső csere készült.

Felújítás

A homlokzati nyílászárók cseréje megtörtént, valamint a lépcsőház lefagyott, feltáskásodott, balesetveszélyes homlokzati burkolata a teljes felületen leverésre került és alapvakolat felhordását követően, új hőszigetelő homlokzati bevonati rendszer készült.

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével előkészítetté vált a rendelő 2012. évi akadály mentesítési és teljes körű felújításának zavartalan folytatása, és a hosszú távú működési feltételek biztosítása.

A lépcsőházon a homlokzati hőszigetelő rendszer készítése elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2011. november 17. napján megtörtént, míg a rendelő felújítási-karbantartási munkái 85-90%-os készültségűek.

A hét orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkái elvégzésének bruttó összege az alábbiak szerint alakul.

Orvosi rendelők - veszélyelhárítás és vagyonvédelem-/2672/2010. (XII. 16.) /

Zsivaj u. 2.-Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő	10 545 107 Ft
Gergely u. 26. - Felnőtt Háziorvosi Rendelő	2 640 351 Ft
Hárslevelű u. 19. - Felnőtt Háziorvosi Rendelő	1 222 385 Ft
Kőbányai út 47.-Gyermekfogászati Rendelő	2 852 231 Ft
Máv - telep 39.-Felnőtt Háziorvosi Rendelő	2 412 173 Ft
Pongrác út 19. - Felnőtt Háziorvosi Rendelő	5 802 253 Ft
Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő	14 525 500 Ft
Összesen:	40 000 000 Ft

Orvosi rendelők felújítása

Zsivaj u. 2.-Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő	3 901 731 Ft
Gergely u. 26. - Felnőtt Háziorvosi Rendelő	2 843 367 Ft
Hárslevelű u. 19. - Felnőtt Háziorvosi Rendelő	3 080 314 Ft
Kőbányai út 47.-Gyermekfogászati Rendelő	4 738 945 Ft
M telep 39.-Felnőtt Háziorvosi Rendelő	789 824 Ft
Pongrác út 19.-Felnőtt Háziorvosi Rendelő	236 947 Ft
Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő	
- épület belső felújítási munkái	11 033 872 Ft
- lépcsőházi homlokzat	4 500 000 Ft
Összesen:	31 125 000 Ft

4. Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő épületének lapos tető szigetelés felújítása (orvosi rendelők felújítása)

Az elkészített kiviteli tervek alapján, a - nyílt közbeszerzési eljárást követően - "felújítási-karbantartási munkák lapos tető szigetelése" tárgyában - megkötött keret-megállapodás során, második körös közbeszerzési eljárást folytatott le a Vagyonkezelő a kivitelező kiválasztására, melynek eredményeként megkötött szerződés szerint a kivitelezési munkák október közepéig megkezdődtek. A munkák tervezett befejezési határideje 2011. december 15.

A leromlott műszaki állapotú tetőszigetelés teljes rétegrendje cseréjére kerül, a szükséges bádigos- és tető felépítményi javításokkal, valamint a villámvédelmi rendszer felújításával együtt.


A tetőszigetelés felújítási munka 70-75%-os készütségű, az attika fedések, tetőfelépítmények felújítása, védő és leterhelő réteg kialakítása és a villámhárító rendszer kiépítése folyamatban van.

Az Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermekek Háziorvosi és Gyermekekfogászati Rendelő épülete lapos tető szigetelés felújításának bruttó összege: 31 500 000 Ft.

II. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2011. november 23.



Dr. Pap Sándor
alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző